

D.1.15 PUBLICA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) (ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO A) Y C) DE LA LCF).

TERCER REPORTE MENSUAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DE 2024 REPORTE MENSUAL DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

No. OBRAS/ACCIONES	PROGRAMA Y NÚMERO DE OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	BARRIO	ESTRUCTURA FINANCIERA									
				RECURSOS MUNICIPALES				RECURSOS EXTRAORDINARIOS					
				F.F.M.	01	GENERAL DE PARTICIPACIONES	GENERAL DE SUBSIDIOS	FEDERAL 1	FEDERAL 2	FEDERAL 3	SOCIAL AUTORIZADO		
1	FSM 2450_001	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ACCESOS (TERCERA ETAPA)	SANTA CRUZ MATLACAHUALCÁN	\$3,004,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204,000.00	
2	FSM 2450_002_A	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIONES DE CONCRETO	SANTA CRUZ MATLACAHUALCÁN	\$381,221.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,221.66	
3	FSM2450_002_B	LIBERACIÓN Y A TUBO RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SANTA CRUZ MATLACAHUALCÁN	\$138,778.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,778.22	
4	FSM 2450_003	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SANTA CRUZ MATLACAHUALCÁN	\$124,468.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,468.07	
5	FSM 2450_004	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	SANTA CRUZ MATLACAHUALCÁN	\$41,485.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,485.24	
6	FSM 2450_005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO	SANTA CRUZ MATLACAHUALCÁN	\$480,976.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,976.13	
7	FSM 2450_006	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ACCESOS	JESÚS KOLALPAN	\$1,285,901.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,901.03	
8	FSM 2450_007	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ACCESOS, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	JESÚS KOLALPAN	\$1,380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00	
9	FSM 2450_008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACCESOS	JESÚS KOLALPAN	\$811,343.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,343.51	
10	FSM 2450_009	REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE BANCOS	DOLORES ADONIPURCO	\$1,488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488,000.00	
11	FSM 2450_010	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIONES Y BANDEJAS	DOLORES ADONIPURCO	\$300,255.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,255.63	
12	FSM 2450_011	AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO	DOLORES ADONIPURCO	\$200,844.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,844.97	
13	FSM 2450_012	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DOLORES ADONIPURCO	\$248,744.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,744.24	
14	FSM 2450_013	EQUIPAMIENTO DE PISO DE AGUA POTABLE	DOLORES ADONIPURCO	\$183,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,744.00	
15	FGP 2450_014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACCESOS	JESÚS KOLALPAN	\$1,484,874.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484,874.67	
16	FGP 2450_001	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ACCESOS (TERCERA ETAPA)	JESÚS KOLALPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
TOTALES				\$10,770,888.89	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,770,888.89

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FCO. TETLANOHCAN, TLAX. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

TERCER REPORTE MENSUAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO TETLANOHCAN FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DE 2024 REPORTE MENSUAL DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTA OFICIAL EN LA QUE SE APRUEBO	FECHA DE FIRMA DE CONVENIO Y DEPENDENCIA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	NÚM. DE BANCOS/PROYECTOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				NOMBRE DEL CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	FIANZAS O GARANTÍA			
					ACTA DIRECTA	ALÍ EJECUTA	INVERSIÓN PRIV.	SELECCIÓN PÚBLICA			CAU-ARREFA	ARREPO	SEGUROS SOLIDARIOS	CARTA GARANTÍA
		25000.00	00	00	794.00									
		1000.00	00	00	794.00									
		200.00	00	00	794.00									
		110.00	00	00	794.00									
		300.00	00	00	794.00									
		500.00	00	00	794.00									
		800.00	00	00	794.00									
		1400.00	00	00	794.00									
		1000.00	00	00	794.00									
		800.00	00	00	794.00									
		200.00	00	00	794.00									
		277.00	00	00	794.00									
		272.00	00	00	794.00									
		1.00	POSO	POSO	794.00									
		2000.00	00	00	794.00									
		207.71	00	00	794.00									
00														

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FCO. TETLANOHCAN, TLAX. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DE 2024

REPORTES TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONTRATO	PROGRAMA Y NUMERO DE OBRA O ACCION	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	BARRIO	RECURSOS APLICADOS EN EL TRIMESTRE				ESTADISTICA FINANCIERA				TOTAL AUTORIZADO		
				RECIBOS	DEBITOS	RENTAS	OTROS	RECIBOS	DEBITOS	RENTAS	OTROS			
1	FISM 2450_001	REPARACION DE PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE...	JESUS MALAPAN	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2	FISM 2450_002_A	CONSTRUCCION DE BARRIO DE BARRIO...	JESUS MALAPAN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
3	FISM 2450_002_B	LIBERACION ALTA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	JESUS MALAPAN	1,138,778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,778.32	
4	FISM 2450_003	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	JESUS MALAPAN	1,124,485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,485.57	
5	FISM 2450_004	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	JESUS MALAPAN	1,411,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,489.24	
6	FISM 2450_005	REPARACION DE PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE...	JESUS MALAPAN	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
7	FISM 2450_006	REPARACION DE PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE...	JESUS MALAPAN	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
8	FISM 2450_007	REPARACION DE PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE...	JESUS MALAPAN	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	
9	FISM 2450_008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE...	JESUS MALAPAN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
10	FISM 2450_009	REPARACION DE BARRIO DE BARRIO...	JESUS MALAPAN	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	
11	FISM 2450_010	CONSTRUCCION DE BARRIO DE BARRIO...	JESUS MALAPAN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
12	FISM 2450_011	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	JESUS MALAPAN	1,138,778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,778.32	
13	FISM 2450_012	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	JESUS MALAPAN	1,124,485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,485.57	
14	FISM 2450_013	EQUIPAMIENTO DE FISSO DE AGUA POTABLE	JESUS MALAPAN	1,133,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,744.00	
15	FISM 2450_014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE...	JESUS MALAPAN	1,148,214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,214.87	
16	POP 2450_001	REPARACION DE PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN CALLE...	JESUS MALAPAN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
TOTAL				11,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,778,000.00

PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO TETLANOHCAN

FECHA DE ELABORACION: MARZO DE 2024

REPORTES TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

ACUMULADO ANTERIOR	RECURSOS APLICADOS EN EL TRIMESTRE				TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FINAN %	AVANCE FISICO %	SITUACION FISICA DE LA OBRA				FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LA OBRA SEGUN BUDGETO		FECHA DE HABILITACION EXPEDIENTE TECNICO	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	IMPORTE FEDERAL EJERCIDO					IMPORTE ESTATAL EJERCIDO	IMPORTE FEDERAL EJERCIDO	IMPORTE ESTATAL EJERCIDO	CONSTRUYENDO	RECONSTRUYENDO	PROYECTANDO		OCIOSA
					8236,855.81											
					501,221.88											
					1,138,778.32											
					1,124,485.57											
					1,411,489.24											
					1,400,000.00											
					1,200,000.00											
					1,130,000.00											
					1,000,000.00											
					1,000,000.00											
					1,138,778.32											
					1,124,485.57											
					1,411,489.24											
					1,133,744.00											
					1,148,214.87											
					11,778,000.00											

PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO TETLANOHCAN

FECHA DE ELABORACION: MARZO DE 2024

REPORTES TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTA OFICIAL EN LA QUE SE APRORIO	FECHA DE FIRMA DE CONVENIO Y DEPENDENCIA	META PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	META EJECUTADA	MODALIDAD DE EJECUCION				NOMBRE DEL CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	FIANZAS O GARANTIA		
					NO DE INSTRUMENTOS EJECUTOS	ADMIN. DIRECTA	JUD. DIRECTA	INSTRUMENTO REST.			LIQUIDACION PUBLICA	CANCELADO	IMPAGO
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	200,000.00	M2	-	M2	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	1,000.00	M	-	M2	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	200.00	M	-	M	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	118.00	ML	-	ML	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	30.00	M	-	M	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	532.00	M2	-	M2	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	600.00	M2	-	M2	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	1400.00	M2	-	M2	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	1000.00	M2	-	M2	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	800.00	M2	-	M2	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	333.00	ML	-	ML	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	277.00	M	-	M	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	273.00	M	-	M	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	1.00	POSD	-	POSD	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	31000.00	M2	-	M2	100.00							
28 DE MARZO 2024	PRIMERA SESION	227.71	M2	-	M2	100.00							

Browser window showing a report from the Mexican Treasury Department (SHCP) titled "Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos" (Monitoring of Transferred Federal Resources). The report is for the first quarter of 2024 (ENE-1AAR).

Registro de Avances

Datos del indicador

ID 124776	Nivel Componente	Método de Cálculo (Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUNO ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100
Nombre Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Unidad de Medida Porcentaje	
Tipo Estratégico	Sentido Ascendente	
Línea Base		

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
SEGUNDO TRIMESTRE	0	0	270845	0	0	270845			
CUARTO TRIMESTRE	0	0	1107372	0	0	1107372			

Buttons: Inicio, Cancelar, Solicitar Validación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Windows taskbar: 24°C Nublado, 04:21 p. m.